

(様式1)

双葉地方広域市町村圏組合 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和4年3月末時点

(千円)

双葉地方広域市町村圏組合 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	87,252	70,233
	27	934	138
	28	257	163
	29	215	139
	30	187	139
	R1	12,557	9,987
	R2	118,003	93,650
	R3	6,186	5,107
合計		225,591	179,556

<参考>	双葉地方広域市町村圏組合帰還・ 移住等環境整備交付金基金残高	0	双葉地方広域市町村圏組合帰還・移住 等環境整備交付金基金の利息額	0
------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

双葉地方広域市町村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告
圏組合

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1	(3) - 23 - 1 -	個人線量管理 事業	南部衛生 センター 他9カ所	組合	組合	直接	継続	2,466	26 ~ R4	25					
										26	312	33	-	26年12月に契約着手し、27年3月末に26年度事業分を完了	
										27	934	138	-	27年4月に契約着手し、28年3月末に27年度事業分を完了	
										28	257	163	-	28年4月に契約着手し、29年3月末に28年度事業分を完了	
										29	215	139	-	29年4月に契約着手し、30年3月末に29年度事業分を完了	
										30	187	139	-	30年4月に契約着手し、31年3月末に30年度事業分を完了	
										R1	191	142	-	31年4月に契約着手し、2年3月末に元年度事業分を完了	
										R2	179	154	-	2年4月に契約着手し、3年3月末に2年度事業分を完了	
										R3	191	157	-	3年4月に契約着手し、4年3月末に3年度事業分を完了	
										累計	2,466	1,065	0		
(注)										25	0	0	0	/	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										26	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										27	0	0	0		
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。										28	0	0	0		
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										29	0	0	0		
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										30	0	0	0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										R1	0	0	0		
										R2	0	0	0		
										R3	0	0	0		
										県交付分 計	0	0	0		
										25	0	0	0		
										26	312	33	0		
										27	934	138	0		
										28	257	163	0		
										29	215	139	0		
										30	187	139	0		
										R1	191	142	0		
										R2	179	154	0		
										R3	191	157	0		
										市町村交付分 計	2,466	1,065	0		
										県・市町村交付分 合計	2,466	1,065	0		

(様式2)

双葉地方広域市町村
圏組合 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																							
	1	2	3	4	5																																				
1	(2)	-	19	-	1	-	北部衛生センター放射線不安払拭対策事業	北部衛生センター	組合	双葉地方広域市町村圏組合	直接	完了	86,940	26	~	26	25				H26年12月に契約着工し、H27年3月に完了した。																				
																	26	86,940	70,200	16,740																					
																	27																								
																	28																								
																	29																								
																	30																								
																	R1																								
																	R2																								
																	R3																								
																	累計	86,940	70,200	16,740																					
																	2	(2)	-	19		-	1	-	聖香苑敷地内環境整備事業	聖香苑	組合	組合	直接	完了	130,190	R1	~	R2	25				R1年12月に契約着手し、R2年3月に完了した。 R2年8月に契約着工し、R3年3月に完了した。		
																																			26						
																																			27						
28																																									
29																																									
30																																									
R1	12,366	9,845	2,521																																						
R2	117,824	93,496	24,328																																						
R3																																									
累計	130,190	103,341	26,849																																						
(注)																																									
																																					25	0		0	0
																																					26	0		0	0
																	27	0	0	0																					
																	28	0	0	0																					
																	29	0	0	0																					
																	30	0	0	0																					
																	R1	0	0	0																					
																	R2	0	0	0																					
																	R3	0	0	0																					
																	累計	0	0	0																					
																														うち県交付分	各年度別合計	25	0	0			0				
																														うち市町村交付分	各年度別合計	26	86,940	70,200			16,740				
													うち市町村交付分	各年度別合計	27	0	0	0																							
													うち市町村交付分	各年度別合計	28	0	0	0																							
													うち市町村交付分	各年度別合計	29	0	0	0																							
													うち市町村交付分	各年度別合計	30	0	0	0																							
													うち市町村交付分	各年度別合計	R1	12,366	9,845	2,521																							
													うち市町村交付分	各年度別合計	R2	117,824	93,496	24,328																							
													うち市町村交付分	各年度別合計	R3	0	0	0																							
													うち市町村交付分	各年度別合計	市町村交付分 計	217,130	173,541	43,589																							
													うち市町村交付分	各年度別合計	県・市町村交付分 合計	217,130	173,541	43,589																							

(様式2)

双葉地方広域市町村
圏組合 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5								6	7						8														
1	(3)	-	22	-	1	-	聖香苑放射線 測定装置・機 器等整備支援 事業	聖香苑	組合	組合	直接	完了	5,995	R3	～	R3	25				R3年5月に契約着工し、R3年8月に完了した。													
																	26																	
																	27																	
																	28																	
																	29																	
																	30																	
																	R1																	
																	R2																	
																	R3	5,995	4,950	1,045														
																	累計	5,995	4,950	1,045														
																	(注)													25	0	0	0	
																	1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0																		
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													28	0	0	0																		
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													29	0	0	0																		
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													30	0	0	0																		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													R1	0	0	0																		
													R2	0	0	0																		
													R3	0	0	0																		
													県交付分 計			0	0	0																
													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
													27	0	0	0																		
													28	0	0	0																		
													29	0	0	0																		
													30	0	0	0																		
													R1	0	0	0																		
													R2	0	0	0																		
													R3	5,995	4,950	1,045																		
													市町村交付分 計			5,995	4,950	1,045																
													県・市町村交付分 合計			5,995	4,950	1,045																