

(様式1)

双葉地方広域市町村圏組合 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

双葉地方広域市町村圏組合 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	87,252	70,233
	27	934	138
	28	257	163
	29	215	139
	30	187	139
	R1	12,557	9,987
	R2	118,003	93,650
	R3	6,186	5,107
	R4	1,016	832
合計		226,607	180,388

<参考>	双葉地方広域市町村圏組合帰還・移住等環境整備交付金基金残高	双葉地方広域市町村圏組合帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額
------	-------------------------------	---------------------------------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

双葉地方広域市町村圏組合 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考				
	1	2	3																				
1	(3)	-	23	-	1	-	個人線量管理 事業	南部衛生 センター 他9カ所	組合	組合	直接	継続	単年度	2,657	26	~	R4	25	0	0	26年12月に契約着手し、27年3月末に26年度事業分を完了		
																		26	312	33	279		27年4月に契約着手し、28年3月末に27年度事業分を完了
																		27	934	138	796		28年4月に契約着手し、29年3月末に28年度事業分を完了
																		28	257	163	94		29年4月に契約着手し、30年3月末に29年度事業分を完了
																		29	215	139	76		30年4月に契約着手し、31年3月末に30年度事業分を完了
																		30	187	139	48		31年4月に契約着手し、2年3月末に2年度事業分を完了
																		R1	191	142	49		31年4月に契約着手し、2年3月末に2年度事業分を完了
																		R2	179	154	25		2年4月に契約着手し、3年3月末に2年度事業分を完了
																		R3	191	157	34		3年4月に契約着手し、4年3月末に3年度事業分を完了
																		R4	191	95	96		
																		累計	2,657	0	1,160		1,497
																		25	0	0	0		
																		26	0	0	0		
																		27	0	0	0		
28	0	0	0																				
29	0	0	0																				
30	0	0	0																				
R1	0	0	0																				
R2	0	0	0																				
R3	0	0	0																				
R4	0	0	0																				
累計	0	0	0	0																			
(注)													25	0	0	0							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0	0						
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0	0						
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。													28	0	0	0	0						
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													29	0	0	0	0						
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													30	0	0	0	0						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													R1	0	0	0	0						
7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。													R2	0	0	0	0						
													R3	0	0	0	0						
													R4	0	0	0	0						
													県交付分 計	0	0	0	0						
													25	0	0	0	0						
													26	312	0	33	279						
													27	934	0	138	796						
													28	257	0	163	94						
													29	215	0	139	76						
													30	187	0	139	48						
													R1	191	0	142	49						
													R2	179	0	154	25						
													R3	191	0	157	34						
													R4	191	0	95	96						
													市町村交付分 計	2,657	0	1,160	1,497						
													県・市町村交付分 合計	2,657	0	1,160	1,497						

(様式2)

双葉地方広域市町村圏組合 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金/ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考					
	25	26	27	28	29																	30				
1	(2)	-	19	-	1	-	北部衛生センター放射線不安払拭対策事業	北部衛生センター	組合	双葉地方広域市町村圏組合	直接	完了	単年度	86,940	26	~	26	25			0	H26年12月に契約着工し、H27年3月に完了した。				
																		26	86,940		70,200			16,740		
																		27			0					
																		28			0					
																		29			0					
																		30			0					
																		R1			0					
																		R2			0					
																		R3			0					
																		R4			0					
																		累計	86,940	0	70,200			16,740		
2	(2)	-	19	-	1	-	聖香苑敷地内環境整備事業	聖香苑	組合	組合	直接	完了	単年度	130,190	R1	~	R2	25			0	R1年12月に契約着工し、R2年3月に完了した。 R2年8月に契約着工し、R3年3月に完了した。				
																		26			0					
																		27			0					
																		28			0					
																		29			0					
																		30			0					
																		R1	12,366		9,845			2,521		
																		R2	117,824		93,496			24,328		
																		R3			0					
																		R4			0					
																		累計	130,190	0	103,341			26,849		
																						25			0	
																						26			0	
																						27			0	
																						28			0	
																						29			0	
																						30			0	
																						R1			0	
																						R2			0	
																						R3			0	
																						R4			0	
累計	0	0	0	0																						
〔注〕	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>													25	0	0	0	0								
														26	0	0	0	0								
														27	0	0	0	0								
														28	0	0	0	0								
														29	0	0	0	0								
														30	0	0	0	0								
														R1	0	0	0	0								
														R2	0	0	0	0								
														R3	0	0	0	0								
														R4	0	0	0	0								
														累計	0	0	0	0								
うち県交付分 各年度別合計														25	0	0	0	0								
うち市町村交付分 各年度別合計														25	0	0	0	0								
														26	86,940	0	70,200	16,740								
														27	0	0	0	0								
														28	0	0	0	0								
														29	0	0	0	0								
														30	0	0	0	0								
														R1	12,366	0	9,845	2,521								
														R2	117,824	0	93,496	24,328								
														R3	0	0	0	0								
														R4	0	0	0	0								
市町村交付分 計														217,130	0	173,541	43,589									
県・市町村交付分 合計														217,130	0	173,541	43,589									

(様式2)

双葉地方広域市町村圏組合 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考					
	1	2	3	4																					
1	(3)	- 22	- 1	-	聖香苑放射線測定装置・機器等整備支援事業	組合	組合	直接	完了	単年度	5,995	R3	~ R3	25				0							
														26				0							
														27				0							
														28				0							
														29				0							
														30				0							
														R1				0							
														R2				0							
														R3	5,995			4,950	1,045	R3年5月に契約着工し、R3年8月に完了した。					
														R4				0	0						
														累計	5,995	0		4,950	1,045						
														25				0							
														26				0							
														27				0							
28				0																					
29				0																					
30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4	825			737	88	R4年11月に契約し、R5年1月に完了した。	設置後、1年の保証期間内に点検を行い、不用箇所が発生したため。																		
累計	825	0		737	88																				
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。												25	0	0	0	0	うち県 交付分	各年度 別合計	26	0	0	0	0	0
													27	0	0	0	0			0					
													28	0	0	0	0			0					
													29	0	0	0	0			0					
													30	0	0	0	0			0					
													R1	0	0	0	0			0					
													R2	0	0	0	0			0					
													R3	0	0	0	0			0					
													R4	0	0	0	0			0					
													県交付分 計	0	0	0	0			0					
													25	0	0	0	0			0					
													26	0	0	0	0			0					
													27	0	0	0	0	0							
													28	0	0	0	0	0							
													29	0	0	0	0	0							
													30	0	0	0	0	0							
													R1	0	0	0	0	0							
													R2	0	0	0	0	0							
													R3	5,995	0		4,950	1,045							
													R4	825	0		737	88							
													市町村交付分 計	6,820	0		5,687	1,133							
													県・市町村交付分 合計	6,820	0		5,687	1,133							